

**отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Жирновского сельского поселения Называевского муниципального района
Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство мест захоронения в д. Нововоскресенка
2. Место реализации инициативного проекта:
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Называевский.
 - 2.2. Поселение: Жирновское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: село Жирновка.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Называевский район деревня Нововоскресенка, участок находится примерно в 460 метрах по направлению на юг от ориентира. Ориентир деревня Нововоскресенка
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 17 июня 2024г. по 14 августа 2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2695000,00	2479407,60	215592,40		215592,40
2	Средства местного бюджета, в том числе	239140,84	220001,88	19138,96		19138,96
2.1	Собственные средства местного бюджета	148140,84	129001,88	19138,96		19138,96
2.2	Инициативные платежи физических лиц	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
Всего		2934140,84	2699409,48	234731,36		234731,36

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Индивидуальный предприниматель Иванов Вячеслав Александрович	Предоставление трактора МТЗ 82 для очистки и рекультивации подъездного пути к кладбищу	Кв.м.	165	Невозможно произвести оценку, ввиду отсутствия расценок
2	Индивидуальный предприниматель Мальцева Валентина Николаевна	Предоставления грузового автомобиля КАМАЗ для вывозки мусора с территории кладбища	Куб.м.	20	Невозможно произвести оценку, ввиду отсутствия расценок

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Пряхин Н.В.	Очистка территории от леса.	Спилен лес с территории кладбища
2	Пряхин А.А 5.	Очистка территории от леса.	Спилен лес с территории кладбища


3	Жунусов К.Ж..	Очистка территории от леса.	Подготовлена строительная площадка
4	Коротких Н.И.	Скашивание травянистой растительности	Скошена трава
5	Тиль Н.А.	Скашивание травянистой растительности	Скошена трава
6	Блинков С.В.	Подготовка строительной площадки	Подготовлена строительная площадка
7	Порвин Н.Г.	Подготовка строительной площадки	Подготовлена строительная площадка

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В Жирновском сельском поселении Называевского муниципального района Омской области реализован инициативный проект (обустройство мест захоронения в д. Нововоскресенка). Установлены металлические столбы до четырех метров с погружением в грунт. Произведен монтаж прогонов два метра в длину. По периметру кладбища установлены готовые металлические, решетчатые калитки в размере десяти штук и одни, четырех метровые распашные ворота. Вся металлическая конструкция окрашена на два раза грунтовкой и черным масляным лаком. В результате исполнения инициативного проекта обустроена территория общественного кладбища и сформирован эстетический облик деревни Нововоскресенка. Такие проекты развивают у жителей поселения социальную активность, желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально значимых акциях. Это создает условия для формирования личности гражданина России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведением.

"07" октября 2024 года




(подпись)

С.В.Блинков
(инициалы, фамилия)